



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 97 del 08.06.2023

COPIA

Oggetto: "Lavori di sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani". CUP: H41B18000260004 – CIG: 9382876239. Approvazione perizia e suppletiva di variante.

L'anno duemilaventitre il giorno otto del mese di giugno, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	A
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	A
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29 ottobre 2018 è stata approvata una variazione al programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018 – 2020 nella quale è stata annoverata l'opera in oggetto per un importo complessivo di € 590.000,00;
- con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 975 del 14 novembre 2018 è stato nominato il RUP per i lavori in oggetto nella persona del Geom. Giuseppe Spanu dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture e Strade;
- con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1134 del 11 dicembre 2018 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione relativo all'intervento di "sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani";
- con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1183 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto alla Società Professionisti Associati s.r.l., con sede a Cagliari in Piazza Garibaldi n. 4, C. F. e P. I. 03076170921 per un importo di € 31.200,00 al netto del ribasso offerto del 5,694% sull'importo delle spese tecniche posto a base di gara, oltre a € 1.248,00 per CNPAIA al 4% ed € 7.138,56 per I.V.A. al 22% e pertanto per l'importo complessivo di € 39.586,56 per il quale è stato assunto regolare impegno di spesa con la determinazione sopra citata;
- con delibera della Giunta Comunale n. 273 del 27 dicembre 2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica - economica relativo all'intervento di "sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani", di cui in oggetto, dell'importo complessivo di € 590.000,00;
- con delibera della Giunta Comunale n. 277 del 28 dicembre 2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani", di cui in oggetto, dell'importo complessivo di € 590.000,00, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 232 del 19 marzo 2020 è stato nominato RUP dell'opera pubblica il Geom. Corrado Masala, in sostituzione del Geom. Giuseppe Spanu, cessato dal servizio per pensionamento;
- con determinazione del Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 978 del 15 settembre 2021, di conclusione motivata della Conferenza di Servizi decisoria semplificata asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della L. 241/90, sono stati acquisiti gli atti di assenso degli Enti di seguito elencati che seppur invitati ai lavori della conferenza di servizi asincrona non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni in merito:
 - ✓ E-distribuzione S.p.A.;
 - ✓ TIM;
 - ✓ Abbanoa S.p.A.;

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 05 Ottobre 2021, è stato approvato il progetto definitivo e adottata ai sensi e per gli effetti dell' art. 20 L.R. 45/89 e ss.mm.ii., la variante al Piano Urbanistico Comunale con vincolo preordinato all'esproprio, resasi necessaria per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione strade interne – Via Verdi tratto compreso tra la Via Palestrina e Via Catalani", redatto dallo Studio Professionisti Associati, dell'importo complessivo di € 590.000,00;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2021 è stata approvata in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell' art. 20 L.R. 45/89 e ss.mm.ii., la variante al Piano Urbanistico Comunale con vincolo preordinato all'esproprio, resasi necessaria per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione strade interne – Via Verdi tratto compreso tra la Via Palestrina e Via Catalani", con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- con Decreto di esproprio n. 3 del 10/05/2022, prot. 15360, notificato alle ditte espropriande nelle forme di legge, e trascritto a Cagliari il 27/05/2022, sono state acquisite le aree su cui verrà realizzata l'opera pubblica;
- con determinazione del Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 716 del 23/06/2022 è stata determinata l'indennità definitiva di esproprio in € 47.433,75, autorizzando il pagamento decorsi 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso sul BURAS, e assumendo gli impegni di spesa a favore dei beneficiari.
- il progetto esecutivo è stato validato dal RUP con verbale del 26/07/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 26/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 997 del 01/09/2022 è stata indetta, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) e comma 3, della DL n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione, di almeno 25 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati facendo ricorso allo strumento telematico di negoziazione "Richiesta di offerta" sul Mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat), per l'affidamento dei "Sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani" - CUP: H41B18000260004 - CIG: 9382876239 per un importo dei lavori pari a Euro 404.009,51 di cui Euro 372.229,27 di lavori a misura a base d'asta ed Euro 31.780,24 di oneri per l'attuazione piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali n. 1214 del 18/10/2022 è stata approvata la procedura di gara, posta in essere dall'ufficio Appalti, relativa alla procedura negoziata telematica, mediante RdO, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) e comma 3, del DL n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite richiesta di offerta sul Cat Sardegna, mercato elettronico della Regione Sardegna, per l'affidamento dei lavori di "Sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani" - CUP: H41B18000260004 - CIG: 9382876239", per un importo dei lavori pari a Euro 404.009,51 di cui Euro 327.229,27 di lavori a misura a base d'asta ed Euro 31.780,24 di oneri per l'attuazione piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- con la suddetta determinazione si è inoltre preso atto che la migliore offerta risulta essere quella presentata dall'operatore economico "Ser. Lu. Costruzioni S.r.l.", codi-

ce fiscale e partita IVA 02689470926, avente sede legale in via E. D'Arborea n. 14 a Cagliari, che ha presentato un ribasso pari al 24,688%;

- con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1227 del 19/10/2022 si è disposto tra l'altro di aggiudicare i "Lavori di sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani CUP: H41B18000260004 – CIG: 9382876239", alla società Ser.Lu. Costruzioni Srl, P.IVA: 02689470926, con sede legale a Cagliari, Via Eleonora d'Arborea n. 14, che ha presentato un ribasso unico percentuale del 24,688%, da applicarsi sull'elenco prezzi unitari, corrispondente ad un prezzo a misura pari a 280.333,31 euro, al netto del costo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati in 31.780,24 euro, per un totale di € 312.113,55;
- con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1289 del 03/11/2022 è stato nominato RUP dell'opera pubblica l'ing. Francesco D'Onofrio, in sostituzione del Geom. Corrado Masala;
- con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1431 del 30/11/2022 i "Lavori di sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani CUP: H41B18000260004 – CIG: 9382876239" sono stati aggiudicati in via definitiva alla società Ser.Lu. Costruzioni Srl, P.IVA: 02689470926;
- in data 13/12/2022 è stato sottoscritto, in forma pubblica amministrativa e formato digitale, rep. n. 283/2022, del 13/12/2022, il contratto d'appalto con la società "Ser.-Lu. Costruzioni S.r.l.", con sede legale a Cagliari in Via Eleonora d'Arborea n. 14 – P.IVA 02689470926 per i "Lavori di sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani CUP: H41B18000260004 – CIG: 9382876239";
- con determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1571 del 15/12/2022, è stato assunto l'impegno di spesa a seguito della stipula del contratto d'appalto a favore della ditta Ser.Lu. Costruzioni Srl, P.IVA: 02689470926;
- con nota del 03/01/2023, la società Spa Studio Professionisti Associati srl ha comunicato la costituzione dell'ufficio lavori, nominando quale Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Paolo Assiero Brà, iscritto all'ordine Ingg. Cagliari n°5840, socio attivo di Studio Professionisti Associati srl;
- in data 09/01/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori, come risulta da relativo verbale del Direttore dei lavori;
- in data 16/01/2023 si è proceduto alla sospensione dei lavori, come risulta da relativo verbale del Direttore dei lavori;
- in data 23/03/2023 si è proceduto alla ripresa parziale dei lavori, come risulta da relativo verbale del Direttore dei lavori;
- con nota acquisita al prot. n. 17241 del 02/05/2023, il direttore dei lavori ha richiesto l'autorizzazione per predisporre una perizia di variante per la risoluzione delle interferenze rilevate;
- con nota del RUP trasmessa con prot. n. 17284 del 03/05/2023, si è disposto di autorizzare la redazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

preso atto che con istanza del 07/06/2023 acquisita al prot. n. 24162 del 08/06/2023, il direttore dei lavori Ing. Paolo Assiero Brà ha inoltrato la perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 56.082,72, che eleva l'importo complessivo dell'appalto ad € 368.196,26, composta dai seguenti elaborati di perizia:

- a) Relazione tecnica/quadro economico;
- b) verbale di concordamento nuovi prezzi;
- c) schema atto di sottomissione;
- d) elenco nuovi prezzi;
- e) analisi nuovi prezzi;
- f) computo metrico estimativo;
- g) quadro comparativo;
- h) planimetria generale schema sottoservizi;

considerato che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie dell'appalto per le seguenti ragioni:

- la presenza di sottoservizi Telecom e Openfiber, rilevati in seguito all'esecuzione di saggi puntuali, posti ad una quota diversa da quella prevista e pertanto interferente con lo scavo di sbancamento;
- la presenza di un pino situato in area inizialmente privata e successivamente oggetto di esproprio, ed acquisita pertanto al patrimonio comunale, posto ad una quota e posizione interferente con il tracciato dell'opera;
- la presenza di interferenze Abbanoa e la necessità di procedere allo spostamento di diversi allacci idrici;

preso atto che in conseguenza di quanto sopra rilevato, sono stati proposti a titolo non esaustivo i seguenti interventi:

- la realizzazione di uno scavo a sezione obbligata (con tutte le accortezze connesse alla presenza di sottoservizi interferenti) dove posare i cavidotti di predisposizione dei sottoservizi e la successiva dismissione di quelli interferenti;
- valutata l'incompatibilità del Pino con l'esecuzione dell'opera pubblica, considerato altresì che lo scavo di sbancamento comprometterebbe significativamente l'apparato radicale della specie, causando una grave instabilità dell'alberatura e determinando potenziale rischio per la pubblica incolumità, per le persone e le cose, si prevede la rimozione dell'albero interferente e l'adozione di adeguata misura compensativa con la messa a dimora di quattro specie di "Pistacia Terebintus" circonferenza fusto cm 18-20, da impiantare lungo il nuovo tratto stradale, così come meglio identificato nella planimetria di perizia;
- la realizzazione di un basamento in calcestruzzo di sostegno al parapetto del fabbricato posto in adiacenza al Pino da rimuovere;
- l'adeguamento delle quantità di scavo di sbancamento a seguito dell'impostazione della livelletta di progetto che prenda in considerazione tutte le criticità presenti tra cui le quote di accesso ai singoli lotti;

le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

- a) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la necessità di approvare una variante in corso d'opera (contenuta entro il limite del

50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevedibile ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario determinando un aumento degli oneri, al lordo del ribasso, pari ad € 42.274,29, con variazione in aumento del 10,46% del valore iniziale dell'appalto;

- b) ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la necessità di approvare una modifica inferiore 15% del valore iniziale del contratto, determinando un aumento degli oneri, al lordo del ribasso, pari ad € 32.192,88, con variazione in aumento del 7,96% del valore iniziale dell'appalto;

vista l'istruttoria del 08/06/2023 con la quale il RUP esprime il proprio giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia suppletiva proposta dal direttore dei lavori;

Dato atto che:

- l'importo dei lavori aggiuntivi ammonta a € 74.467,17, che eleva l'importo complessivo delle opere ad € 446.696,44, al lordo del ribasso d'asta;
- l'importo netto dei lavori aggiuntivi ammonta a € 56.082,72, che eleva l'importo contrattuale dell'appalto ad € 368.196,26;
- l'importo dei lavori aggiuntivi è ricompreso all'interno delle somme a disposizione nel quadro economico di progetto;
- l'importo di € 56.082,72, corrispondente al 17,96% dell'importo contrattuale di aggiudicazione non eccede il quinto d'obbligo ma è stato comunque sottoscritto dall'appaltatore e allegato seppur non materialmente alla presente delibera;
- per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni sono previsti ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi rispetto a quanto previsto nel contratto d'appalto;
- l'importo delle categorie dei lavori aggiornato come da perizia è come di seguito riportato:

Descrizione categoria		Importo lavori	Costo della sicurezza da PSC	Totale	%
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari	266.390,40 €	18.953,74 €	285.344,14 €	59,64%
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	133.857,96 €	9.524,54 €	143.382,50 €	29,97%
OG10	impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	46.448,08 €	3.301,96 €	49.750,04 €	10,39%
Totale		446.696,44 €	31.780,24 €	478.476,68 €	100,00%

Richiamato il quadro economico di aggiudicazione di cui alla determinazione del Responsabile Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1227 del 19/10/2022, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
a1	Importo lordo per lavori a base d'asta	€ 372.229,27	
a2	Ribasso d'asta (24,688% di a1)	-€ 91.895,96	
a3	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.780,24	
A	Totale lavori		€ 312.113,55

B	Somme a disposizione		
b1	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 31.211,36	
b2.1	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€ 31.200,00	
b2.2	Contributo Inarcassa su spese tecniche (4% di b2.1)	€ 1.248,00	
b2.3	IVA su spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza (22% di b2.1+b2.2)	€ 7.138,56	
b3	Contributo ANAC	€ 375,00	
b4	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.080,19	
b5	Accordo bonario art. 205 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	
b6.1	Spese per oneri TELECOM	€ 0,00	
b6.2	Spese per oneri E-Distribuzione	€ 6.076,76	
b7.1	Spese per indennità di esproprio	€ 47.433,75	
b7.2	Spese per imposte e altri oneri connessi all'acquisizione delle aree	€ 5.669,00	
b8.1	Spese tecniche per frazionamento e stima delle aree da espropriare	€ 4.950,00	
b8.2	Contributo cassa geometri su spese tecniche per frazionamento e stima delle aree da espropriare (4% di b8.1)	€ 198,00	
b8.3	IVA su spese tecniche per frazionamento e stima delle aree da espropriare (22% di b8.1+b8.2)	€ 1.132,56	
b9.1	Supporto al RUP per pratiche di esproprio	€ 9.236,00	
b9.2	IVA su Supporto al RUP (22% di b9.1)	€ 2.031,92	
b10	Spese per pubblicazioni sul BURAS	€ 174,02	
b11	Imprevisti	€ 14.145,78	
b12	Somme a disposizione per modifiche al contratto	€ 107.585,55	
B	Totale somme a disposizione		€ 277.886,45
	Importo complessivo		€ 590.000,00

Ritenuto opportuno approvare le modifiche e integrazioni progettuali contenute nei sopralluoghi elaborati, dal quale discende l'aggiornamento come segue del quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
a1	Importo lordo per lavori	€ 446.696,44	
a2	Ribasso d'asta 24,688%	-€ 110.280,42	
a3	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.780,24	
A	Totale lavori		€ 368.196,26
B	Somme a disposizione		
b1	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 36.819,63	
b2.1	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€ 31.200,00	
b2.2	Contributo Inarcassa su spese tecniche (4% di b2.1)	€ 1.248,00	
b2.3	IVA su spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza (22% di b2.1+b2.2)	€ 7.138,56	
b3	Contributo ANAC	€ 375,00	
b4	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.080,19	

b5	Accordo bonario art. 205 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	
b6.1	Spese per oneri TELECOM	€ 0,00	
b6.2	Spese per oneri E-distribuzione	€ 6.076,76	
b7.1	Spese per indennità di esproprio	€ 47.433,75	
b7.2	Spese per imposte e altri oneri connessi all'acquisizione delle aree	€ 5.669,00	
b8.1	Spese tecniche per frazionamento e stima delle aree da espropriare	€ 4.950,00	
b8.2	Contributo cassa geometri su spese tecniche per frazionamento e stima delle aree da espropriare (4% di b8.1)	€ 198,00	
b8.3	IVA su spese tecniche per frazionamento e stima delle aree da espropriare (22% di b8.1+b8.2)	€ 1.132,56	
b9.1	Supporto al RUP per pratiche di esproprio	€ 9.236,00	
b9.2	IVA su Supporto al RUP (22% di b9.2)	€ 2.031,92	
b10	Spese per pubblicazioni BURAS	€ 174,02	
b11	Imprevisti	€ 14.145,78	
b12	Somme a disposizione per modifiche al contratto	€ 45.894,57	
B	Totale somme a disposizione		€ 221.803,74
	Importo complessivo		€ 590.000,00

Dato atto che l'importo dei lavori aggiuntivi di € 56.082,72 oltre l'IVA di legge per totali € 61.690,99 trova copertura con le risorse già iscritte in bilancio, per l'annualità 2023, nel capitolo 11896/85 sulla prenotazione n. D00027/2021;

Richiamate:

- la deliberazione della giunta comunale n. 99 del 07.07.2022 avente ad oggetto: Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano per la trasparenza (PTPCT) 2022/2024;
- la deliberazione del consiglio Comunale n. 5 del 05.04.2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);
- la deliberazione della giunta comunale n. 70 del 04/05/2023 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2023/2025 e sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);
- il Decreto sindacale n. 14 del 01.09.2022 mediante il quale si conferisce all'Ing. Giuseppe Pinna, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21.05.2018, con decorrenza dal 01.09.2022, l'incarico di direzione del Settore n. 6 "Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici", di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n.159 del 10.09.2019;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime,

DELIBERA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la perizia e suppletiva di variante, costituente modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c), e comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., per i "Lavori di sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani. CUP: H41B18000260004 – CIG: 9382876239";
- 3) di approvare gli elaborati predisposti dal D.L., elencati in premessa e conservati agli atti presso gli uffici del settore competente;
- 4) di approvare l'aggiornamento del quadro economico di perizia come riportato in premessa;
- 5) di dare atto che l'importo dei lavori aggiuntivi di di € 56.082,72 oltre l'IVA di legge per totali € 61.690,99 trova copertura sulla prenotazione finanziata con FPV n. D00027/2021, registrata sul capitolo 11896/85 "LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)" Titolo 2, Missione 10, Programma 5, Macroaggregato 2, del bilancio 2023/2025 annualità 2023;
- 6) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Comunale operante come Ufficio Centralizzato per gli adempimenti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 119/2016 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione di G.C. n. n. 107 del 22/06/2021;
- 7) di demandare al Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici l'assunzione dell'impegno di spesa relativo ai maggiori oneri per i lavori complementari a seguito della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

"Lavori di sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani". CUP: H41B18000260004 – CIG: 9382876239. Approvazione perizia e suppletiva di variante.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 08.06.2023

IL RESPONSABILE

F.to Giuseppe PINNA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 08.06.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Alessandra SORCE



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 97 del 08/06/2023

OGGETTO:

"Lavori di sistemazione strade interne – via Verdi nel tratto compreso tra via Palestrina e via Catalani". CUP: H41B18000260004 – CIG: 9382876239. Approvazione perizia e suppletiva di variante.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to **SECCI MARIA PAOLA**

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **MARCELLO MARCO**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Li 13/06/2023